



# Comune di Roggiano Gravina

Provincia di Cosenza

AREA TECNICA - SETTORE 3, LL. PP. - SETTORE 4 - URBANISTICA E AMBIENTE

Via Bufaletto n° 18 - 87017 Roggiano Gravina (CS) - tf. 0984.501538, P.Iva: 00355760786

Per copia conforme All'Originale	Albo Pretorio on-line n° _____ Affisso per 15 giorni consecutivi Dal _____ al _____
-------------------------------------	---

N° 632 Data: 17/10/2016	Lavori di Recupero e consolidamento area Archeologica intervento "Villa Romana Larderìa" - Approvazione contabilità dei lavori eseguiti e quelli riconosciuti dalla D.L. alla ditta ML Group S.r.l. CUP: F45C14000040002      CIG: 59882636F3
----------------------------	--

## IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.L.gs 18/08/2000 n° 267

Visto il D.L.gs n° 165/2001;

Visto il D.L.gs 18/04/2016, n° 50;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, in vigore fino all'uscita del nuovo regolamento, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Visto il D.L.gs n° 118/2011;

Visto la Statuto Comunale del comune di Roggiano Gravina;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n° 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.L.gs n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D.L.gs n° 118/2011 ed in particolare:

Premesso che con fondi FESR 2007/2013, asse V - Settore d'intervento 5.2 - linea di intervento 5.2.1.1, giusto Decreto dirigenziale Regione Calabria n° 2865 del 01/04/2014, è stato finanziato il progetto per la somma di €. 550.000,00;

Che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 5 del 29/01/2014 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo di importo pari ad €. 550.000,00 e con Delibera di Giunta Comunale n° 68 del 06/08/2014 sono state approvate le integrazioni al progetto definitivo di che trattasi;

Che la convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di Roggiano Gravina, presenta il prot. 526 del 11/04/2015 e la stessa contiene come allegato il seguente quadro economico:

Quadro economico di progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n° 5 del 29/01/2014		
<b>A.1</b>	<b>LAVORI PRINCIPALI A BASE DI APPALTO:</b>	
a	Costi di realizzazione	€. 193.919,68

b	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 6.000,00
	<b>Importi complessivo lavori A.1</b>	<b>€. 199.919,68</b>
<b>A.1.2</b>	<b>Lavori di restauro superfici decorate dei beni storici artistici:</b>	
a	Costi di realizzazione	€. 76.493,81
b	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 3.500,00
	<b>Importi complessivo lavori A.1.2</b>	<b>€. 79.993,81</b>
<b>A.1.3</b>	<b>Lavori di appaltare distintamente dai lavori principali:</b>	
a	Costi di realizzazione	€. 70.810,72
b	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 2.700,00
	<b>Importi complessivo lavori A.1.3</b>	<b>€. 73.510,72</b>
<b>A.2</b>	<b>Forniture: acquisto software per apparato didattico</b>	<b>€. 5.186,53</b>
<b>A.3</b>	<b>Servizi: relazione e stampa del materiale didattico</b>	<b>€. 34.982,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO A.1+A.2+A.3</b>	<b>€. 393.592,74</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 3.500,00
b.2	Imprevisti	€. 14.000,00
b.3	Spese tecniche art. 90 c.5 e 92 c. 7bis	€. 37.871,85
b.4	Spese per commissioni giudicatrici	€. 2.000,00
b.5	Spese per pubblicità	€. 1.500,00
b.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€. 2.500,00
b.7	Iva	€. 95.035,40
	<b>IMP. COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 156.407,85</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A+B</b>	<b>€. 550.000,00</b>

**Che** con Determinazione n° 486 del 13/08/2015 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Roggiano Gravina i lavori di recupero consolidamento e restauro area archeologica "Villa Romana Larderia" è stata aggiudicata alla ditta ML Group S.r.l. per un importo di €. 298.487,11, al netto del ribasso d'asta del 16,100%, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 12.200,00, al netto di I.V.A.

**Che** in data 13/10/2015 è stato stipulato il contratto tra M.L. Group s.r.l. e il Comune di Roggiano Gravina (rep 27/2015), registrato a Cosenza il 20/10/2015 serie 1T numero 10144;

**Che** i lavori vennero consegnati con regolare verbale di consegna del 09/11/2015;

**Che** alla ditta ML Group è stata riconosciuta l'anticipazione del 20% per come previsto dal contratto, per un importo pari ad €. 59.697,42 oltre iva al 22% per un totale complessivo di €. 72.830,85;

**Che** con delibera di giunta Comunale n° 82 del 14/09/2016 si è proceduto alla risoluzione contrattuale con la ditta ML. Group S.r.l., a seguito della relazione redatta dalla direzione lavori ai sensi del comma 3) art. 108 del D.L.gs n° 50/2016;

**Che** la Direzione Lavori in adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.L.gs n° 50/2016, ha provveduto alla redazione degli atti contabili;

**Vista** la contabilità dei lavori presentata dalla direzione lavori in data 03/10/2016 prot. 7227, relativa ai lavori eseguiti dalla ditta ML Group s.r.l e così suddivisi:

1. Contabilità delle opere realizzate ammontanti ad €. 72.966,75, che decurtate del ribasso d'asta del 16,100% ammontano ad €. 61.219,10;

2. Contabilità delle opere realizzate e non riconosciute dalla direzione lavori ammontanti ad €. 46.086,85;
3. Contabilità delle opere realizzate e riconosciute dalla direzione lavori, ammontanti ad €. 26.879,90, che decurtate del ribasso d'asta del 16,100%, costituiscono un ammontare netto pari ad €. 22.552,24, oltre iva al 22%;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione degli atti contabili relativi ai lavori eseguiti dalla ditta ML Group s.r.l., antecedenti alla risoluzione contrattuale;

#### **DETERMINA**

1. **Di richiamare** la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di approvare** gli atti contabili relativi ai lavori eseguiti dalla ditta ML Group s.r.l. precedentemente alla risoluzione del contratto intervenuto con delibera di Giunta Comunale n° 82 del 14/09/2016, per come presentati dalla Direzione Lavori in data 03/10/2016 prot. 7227;
3. **Di precisare** che l'importo delle opere riconosciute, dalla Direzione Lavori, alla Ditta ML Group s.r.l. ammonta ad €. 22.552,24, al netto del ribasso d'asta del 16,100%, dal quale vanno detratti la quota percentuale di anticipazione e le ritenute di legge, pari ad €. 4.852,30, pertanto si ha un importo netto di €. 17.699,94 oltre IVA €. 3.893,99 per un totale di €. 21.593,93;
4. **Di precisare inoltre** che alla ditta ML Group s.r.l. nulla è dovuto in merito alla contabilità fornita dalla Direzione Lavori in quanto l'importo riconosciuto è di gran lunga inferiore delle somme percepite a titolo di anticipazione, pertanto la presente non comporta impegno di spesa;
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. **Di rendere** noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Elio Furioso;
8. **Di disporre** la pubblicazione della presente atto all'Albo Pretorio On-Line, così come previsto dall'art. 32 comma 1 della legge n° 69 del 18/06/2009 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs n° 33 del 14/03/2013 nella tipologia: consulenti e collaboratori.

Roggiano Gravina, lì 17 ottobre 2016

**Il Responsabile del servizio**  
(f.to Dott. Arch. Elio Furioso)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
E  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_;

=====

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
		€. 21.593,93	20642	corrente

Data 17/10/2016

*Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Dott. Mario Chiodo*

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.